

6-2. 事業スケジュール

事業スケジュール概要を以下に示す。

なお、これは平成28年9月現在でのスケジュールであり、今後、変更となる場合もある。

- | | |
|--------|--|
| 平成29年度 | 地質ボーリング調査、用地測量、建築設計者及び火葬炉設備業者の選定に係わるプロポーザルの実施、建築基本設計、近隣住民説明等 |
| 平成30年度 | 建築実施設計、建築確認申請、外構設計者選定、外構設計 |
| 平成31年度 | 建設工事（建築、火葬炉、水道移設） |
| 平成32年度 | 建設工事（建築、火葬炉）、既存施設解体設計者選定、既存施設解体設計、ダイオキシン類分析調査、備品整備費 |
| 平成33年度 | 建設工事（建築、解体、外構）、供用開始 |

6-3. 事業費の概算

事業費概算を以下に示す。

なお、これは平成28年9月現在での当計画に基づく概算であり、施設計画の具体的な内容が定まる時期に改めて精査する必要がある。

表6-2. 事業費概算

事業年度	事業費概算	内 訳
平成29年度	約 14,000千円	地質ボーリング調査 用地測量 建築基本設計
平成30年度	約 32,000千円	建築実施設計 外構設計
平成31年度	約 232,000千円	建築工事 火葬炉プラント工事 水道移設工事 建築施工監理業務
平成32年度	約 597,000千円	建築工事 火葬炉プラント工事 建築施工監理業務 既存施設解体設計 ダイオキシン類分析調査 備品整備費
平成33年度	約 165,000千円	建築工事 既存施設解体工事 外構工事 建築施工監理業務
合 計	約 1,040,000千円	

※当概算は、過去の他物件事業費等を参考にし、仕様の違い、将来の単価変動等を加味して算出したもので、当事業費として確定した金額ではない。